

Overzicht van uitgevoerde		Blowerdoor testen Albrechtsveld Gouda	
	1e test	Constateringen / verbeteringen	2e test
1	22,97	Aansluiting dak en gevel gedicht meterkast bovenzijde gedicht en aansluiting kozijn met vensterbank met en kozijn met binnen spouwblad afgekit, dakdoorvoeren rondom getaped.	3,4
2	10,24	Aansluiting dak en gevel gedicht meterkast bovenzijde gedicht en aansluiting kozijn met vensterbank met en kozijn met binnen spouwblad afgekit, dakdoorvoeren rondom getaped.	2,0
3	8,93	Aansluiting dak en gevel gedicht meterkast bovenzijde gedicht en aansluiting kozijn met vensterbank met en kozijn met binnen spouwblad afgekit, dakdoorvoeren rondom getaped.	5,6
4	7,19	Aansluiting dak en gevel gedicht aansluiting kozijn met vensterbank met en kozijn met binnen spouwblad afgekit, dakdoorvoeren rondom getaped.	4,6
5	6,65	Aansluiting dak en gevel gedicht meterkast bovenzijde gedicht en aansluiting kozijn met vensterbank met en kozijn met binnen spouwblad afgekit, dakdoorvoeren rondom getaped.	3,7
6	6,65	Aansluiting dak en gevel gedicht aansluiting kozijn met vensterbank met en kozijn met binnen spouwblad afgekit, dakdoorvoeren rondom getaped.	3,7
7	6,48	Aansluiting dak en gevel gedicht aansluiting kozijn met vensterbank met en kozijn met binnen spouwblad afgekit, dakdoorvoeren rondom getaped.	3,4
8	6,31	Aansluiting dak en gevel gedicht meterkast bovenzijde gedicht en aansluiting kozijn met binnen spouwblad afgekit dakdoorvoeren rondom getaped.	4,5
9	6,29	Aansluiting dak en gevel gedicht aansluiting kozijn met vensterbank met en kozijn met binnen spouwblad afgekit, dakdoorvoeren rondom getaped.	4,3
10	5,11	Aansluiting dak en gevel gedicht meterkast bovenzijde gedicht en aansluiting kozijn met vensterbank met en kozijn met binnen spouwblad afgekit, dakdoorvoeren rondom getaped.	4,4
11	5,07	Aansluiting dak en gevel gedicht aansluiting kozijn met vensterbank met en kozijn met binnen spouwblad afgekit, dakdoorvoeren rondom getaped.	3,7
12	5,02	Aansluiting dak en gevel gedicht	3,5
13	4,38	Aansluiting dak en gevel gedicht aansluiting kozijn met vensterbank met en kozijn met binnen spouwblad afgekit, dakdoorvoeren rondom getaped.	3,1
14	4,36	Eerste test direct op orde	4,4
15	4,11	Aansluiting dak en gevel gedicht aansluiting kozijn met vensterbank met en kozijn met binnen spouwblad afgekit, dakdoorvoeren rondom getaped.	2,3
16		Eerste test direct goed QV-10 meting omgerekend naar N50	3,3
17		Eerste test direct goed QV-10 meting omgerekend naar N50	3,7
18		Eerste test direct goed QV-10 meting omgerekend naar N50	3,6
	7,32	Gemiddeld basis luchtdichtheis verbeterd naar goede luchtdichtheid	3,7

Waarden van N50 Meting vergeleken met QV-10			
	N50 in ACH (luchtwisselingen per uur)		QV-10 in lt/sec/m ²
Ook comfort	0,60	Passief	0,15
Comfort zeer luchtdicht	1,12	Uitstekend	0,20
	1,64		0,25
	2,16		0,30
	2,68		0,35
	3,00		0,40
Luchtdicht richting beheersbaar	3,42	Goed	0,45
	3,83		0,50
	4,25		0,55
	4,67		0,60
Middelmatig luchtdicht	5,08	Basis	0,65
	5,50		0,70
	5,92		0,75
	6,33		0,80
	6,75		0,85
	7,17		0,90
	7,58	0,95	
	8,00	1,00	
Comfort klachten weinig lucht dicht	>8,00	Slecht	>1,00